

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Согласовано
главы Троицкого городского
округа

Заместителя
Цициков А.В.



" ____ " ____ года



Утверждаю
"Электротепловые сети"
Фомин Ю.И.
М.П.
" ____ " ____ года

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция сетей электроснабжения на фидерах 0,4 кВ – «Мотова» от ТП-2, «Городская» от ТП-2, Поселок от ТП-3 и «Школа» от ТП-1 в пос. Станционный г. Троицка Челябинской области.

по состоянию на ____ 20 ____ г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Заключение договора подряда (доп. Соглашения к договору)	2016	2016	100	
2	Поставка основного оборудования	2016	2020	100	
3	Монтаж основного оборудования	2016	2020	100	
4	Пусконаладочные работы	2016	2020	100	
5	Завершение строительства	2016	2020	100	
6	Комплексное обрбование оборудования	2016	2020	100	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.