

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
И.о. директора МУП «Электротепловые сети» _____
(указывается должность, наименование субъекта контроля (надзора))


Ю.И. Фоменко
(инициалы, фамилия/имя)
МУП «ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» М.П.



ОТЧЕТ МУП «Электротепловые сети» _____
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством

цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2017 год

« 15 » января 2018 г.
(дата составления)

в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____
Постановление № 65/22 от 25 декабря 2015г. _____

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу _____
Постановление № 37/11 от 14 августа 2015г. _____

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС							Отклонения ²					Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I-IV кв.)	план ⁵	факт ⁴	остаток ⁶ по профильной результата в отчетном периоде ⁴	млн. руб. без НДС	12	13	14	15		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	ВСЕГО.	2016-2017	2017	2017	100	6,186	3,886	2,300	2,043	0,257	0,257	0	0					
I.	Техническое переворужение и реконструкция																	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																	
	ВЛ-0,4 кВ фидер «Могова» отТП-2	2016-2017	2017	2017	100	3,050	0,750	0,750	0,405	0,345	0,345	0	0,345					
	ВЛ-0,4 кВ фидер «Городская» отТП-2	2017-2018	2017	2017	41,8	3,136	3,136	1,550	1,638	-0,088	-0,088	0	-0,088					

Уточнения стоимости по стоимости по уточнениям по стоимости по
результатам результатов по
утверждению конкурсов, прочее
и проектно-договорной (указать)
документы (заключительных
процедур)

Снижение стоимости работ произошло по результатам электронных торгов

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ⁴	млн. руб. без НДС	%	
	I	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	2,300	2,043	0,257	11,17	Не выполнение плановых показателей связано с экономией средств произошедшее в результате проведения торгов. По итогам торгов на выполнение работ по инвестиционной программе компания победитель снизила стоимость выполняемых работ.
A.	Собственные средства, в т.ч.:					
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль направляемая на инвестиции, в т.ч.:	2,300	2,043	0,257	11,17	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления					
A.3.	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
B.	Бюджетное финансирование					
G.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
G.1.	Лизинг					
	Справочно:					
D.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
E.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (пйлора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.